

מחיר המציע	אחוז הנחה	אמדין	סה"כ אחוז ביצוע פריטים קיימים	סטטוס	הערות	מס' בתכנית	מס' יח'	תאור		
		100,000 ₪		תוכנן אך לא בוצע		1	17	כלוא בין קירות קיימים לאורך 3 לגובה 1.4 מ' משטח עליון.	דלפק קבלה	חלל מבואה
								90 משטח תחתון בחזית נגרות בגמר פורניר אלון בתוספת חישוקי נירוסטה במידות משתנות פרט חדרתי על פי תוכנית.		
								עמדת טעינה עבור מכשירים ניידים לבעלי מוגבלויות		
								על גבי קיר כניסה מספר 1 כולל שלט תורם מואר בנוי כקופסת אור בהרחקה מהקיר לקוטר 1.6 מ'.		
								חיפוי קיר קיים בדוגמת טבעות נירוסטה במידות משתנות על פי דוגמא. סה"כ 510*310.		
						1	17	פריסת קיר מספר 3 במידות 3.56*2.7 בעומק עמדת הקבלה. גימור חיפוי עץ אלון וטבעות נירוסטה במידות משתנות	שלט /דקורציה	
						1	17	בשטח 4*3 כ-12 מ'. מבוצע באמצעות טבעות נירוסטה במידות משתנות על השטח הנ"ל, מחובר לתקרה באמצעות פרט נסתר. (ייקבע בהמשך)	תקרה דקורטיבית תלויה בחלל חדר קבלה	
					ללא המסכים וציוד ה AV	1	16	6 מסכי לד 46 אינץ על גבי קיר הכניסה בהמשך לדלתות המסתובבות בהתקנה קבועה, מסביב למסכים חיפוי פח כדוגמת הדלתות למידות 69*1.84 חלק תחתון, 36*1.84 חלק עליון ו-10*2.06 בצד אובייקט מעטפת מצינור נירוסטה מכופף ברדיוסים משתנים על פי תוכנית. סה"כ 550*300 לגובה 2.85	מופע פתיחה	
		75,000 ₪	50%	מוכן להתקנה אך ללא פרטי חיבור לרצפה	יש לקחת בחשבון פתחי אורזור וגישה לציוד	6	1	פרספקס עם הדפסה ותאורה פנימית, לקטר 55 לעומק 8 ס"מ	הכימיה מזיזה עניינים	
								מעטפת מסכי LCD 24 אינץ. סה"כ 6 יח', לקוטר 70 ס"מ לעומק 10 בגימור פורניר אלון בתוכו מקום למסך במידות 51*31 כולל כל פרטי הפרזול הנדרשים למיקום וביצוע המסך		
								2 עמדות מעוצבות עבור מסך מגע על גבי מוט נירוסטה מכופף על פי תוכנית כולל פרטי חיבור לרצפה ולמסך		
								מוכנים להתקנה		
		60,000 ₪	25%	הוכנה תשתית מסגרת ברזל בלבד	יש לקחת בחשבון פתחי אורזור וגישה לציוד	1	2	מעמד ל 4 מסכי 46 אינץ כולל מסגרת ברזל כמעטפת למסכים, צד גב ובסיס למידות 75 לגובה 207 לעומק 12 כולל חיתוך לייזר בדוגמת פרצופים 4 יח' לקוטר 12 ס"מ, כולל מתקן למיקוד סאונד בתקרת המבנה, בנוי כגליל לקוטר 90 לגובה 36 הכולל בתוכו פס תאורה היקפי בחיפוי פרספקס 5 מ"מ לבן	גאווה ישראלית	גאווה ישראלית + פריגו
								בינוי מעטפת מסכים 4 יח' 46 אינץ. בנוי כקפסולה מפוסלת בקלקר בגמר ציפוי אקרילי, מחובר לקיר קיים למידות 88*310	עמדת פריגו	
								בתוספת שילוט על פי פרט 107*41.		
						1	15	כולל מתקן למיקוד סאונד בתקרת המבנה, בנוי כגליל לקוטר 90 לגובה 36 הכולל בתוכו פס תאורה היקפי בחיפוי פרספקס 5 מ"מ לבן		

		100,000 ₪	75%	יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לציוד	1	6	ארגז אור למידות 414 לגובה 164 כולל 100 קופסאות אור בתאורת לד מקומית בעלת יכול דימור ושליטה למידות 23/23 סמ' שקוע בקיר מתעגל דקורטיבי בתוכו מגרעת עבור מסך LCD 55. במעטפת הקופסה מסגרת ברזל לשילוט כמצוין בתוכנית. מורכב מכ 100 קופסאות אור כמספר היסודות בטבלה מחזורית	א. הטבלה המחזורית		
				מוכן להתקנה כולל חיפוי גרפי על תאי אור	4	6	4 עמדות למסכי מגע – 50*120 בנוי קופסת אור בחזית עם הדפסה בתאורה פנימית, בגב ובצידי המבנה מעטפת ברזל בחיתוך לייזר. עמדות לרמקולים עבור עמדות הפעלה למשחק הטרווייה , צינור מכופף עלפי תכנית כולל מתקן לרמקול שתול בלוח פרספקס			
		25,000 ₪	15%	יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לציוד	1	6	מגרעת בקיר דקורטיבי מתעגל ומעטפת ברזל לשילוט במידות 115*145 כולל נישה להפעלת קוביית מדיה ומסך LCD 46. ומעטפת שילוט לפי תוכנית	איזה יסוד אני		
				מוכן אך ללא השילוט						
		90,000 ₪	75%	יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לציוד	1	7	עמדת הפעלה בקיר דקורטיבי מתעגל כולל נישה בקיר דקורטיבי עבור מסך 65 אינץ'. כולל מעטפת שילוט על פי תוכנית, כולל משטח עבודה מעוגל בגמר פורניר אלון למידות 507*110 הכולל ומגרעות מותאמות לצורת החלקים במשטח העבודה ובקיר הדקורטיבי מעמד צורני המשמש אחסון לחלקי המשחק	עמדה		
				לביצוע בשטח						
				מוכן אך ללא השילוט						
				מוכן להתקנה אך ללא המגרעות שבוטלו על ידי המעצב מוכן						
				מוכנות כולל צ'יפ זיהוי	12	7	12 יח' תלת ממדיות המתחברות האחת לשנייה על פי תוכנית	חלקי המשחק		
		30,000 ₪	75%	יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לציוד	1	3	שולחן אינטראקטיבי בצורת גליל לקוטר 300 לגובה 90, מבוסס הקרנה פנימית וכולל משטח זכוכית עליון, שטחי אחסון עבור חלקי הפעלה ופרטי תפעול עבור מקרנים בגוף המבנה. גמר פורניר אלון ומעטפת. גמר המעטפת פורניר אלון ומתכת	מתחממים		
				לא בוצע	16		16 + מוצרים מפוסלים בתלת מימד בגודל של טלפון סלולרי +			
				מוכן אך ללא השילוט	1		כולל מעטפת שילוט על פי תוכנית			
		100,000 ₪	63%	יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לציוד	1	3	תאום מתקן PAPER GHOST למידות 300*1.5 בגוף קובייתי למידות 500*400*260 הכולל מעטפת חיצונית, דלפק חזית פרטי תפאורה בעומק המבנה	תיאטרון מעבדה		
				יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לציוד	1	3	סה"כ 3 יח' ארוניות מדפים למידות 1.6*22*360 עבור אשליית עומק			
				יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לציוד			מתקן ל- 5 יח' מסכים שוכבים 55 אינץ', זכוכית רפלקטיבית עם הגנה נגד אבק וחשמל סטטי, כולל מתקן לזכוכית ב 45 מעלות.			
				לא ידוע באם בוצע או לא, לא אותר במחסן ברמלה	2	3	2 ספסלים 500*40*40 עשוי מעץ גושני אלון על פי תוכנית			
		90,000 ₪	63%	בוצע ללא מאחזי זכוכית שהומורו על ידי המעצב במעקה עץ	1	4	טריבונו מדרגת בקוטר 600 לגובה 2.60 עשויה כתיבת עץ הכוללת מדרגות פנימיות, מעקב דו צידי במעטפת ומעקה זכוכית בחיקף לגובה 90 הכל בגמר פורניר אלון	עמדת הדרכה		
				לא בוצע	1	4	דלפק מדריך מעוגל 2.75*60 לגובה 1.05 בגימור פורניר אלון ומשטח זכוכית עליון כולל כיוור פנימי ומידוף עם דלתות + נעילה בגב הדלפק			
				יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לציוד	1	4	מתקן מסך – מתקן שילוט עבור מתחם הכימיה וגב למסך חכם למידות 2.80, לגובה 3 בנוי ממסגרת ברזל על פי תוכנית כולל חיתוכי לייזר לכל הנדרש למיקום הדגמים התלת מימדים ומסך			

						1		חלל סגור בקיר זכוכית חלבית עם 2 דלתות למידות 7.30*3.10		חדר מצב	
						1		קירות פנימיים מחיפוי פאנלים עץ בהרחקה מהקיר, סה"כ 12 מ' לגובה 3.10			
						2		כולל 2 פסי תאורה הבנויים כקופסת אור לרוחב 10 ס"מ לאורך 12 מ' כולל תאורת לד צבעונית			
						1		מעמד למסך מגע 42, בנוי כקופסת אור ומתקן נשיאה על המסך.			
						1		ספסל היקפי לאורך 500*40*40			
		140,000 ₪	15%	לא בוצע		1		בניית דגם המפעלים בקרסום תלת מימדי מחומר פולימרי למידות 2.80*2.80 לגובה 40 כולל תאורה ממוקדת לנקודות שונות בגוף המודל.	דגמי מפעלים	מודל נאות חובב	
				הוכנו דגמי מפעלים, לא ידוע כמה מפעלי ואילו מפעלים בוצעו - יש לעדכן את הדגם		1		לגובה 90 למידות 2.80*2.80 כולל כל פרטי הפרוול הנדרשים לצורך הארה פנימית של השולחן והפעלת המדיה	מעטפת שולחן		
				בוצעה		1	יש לקחת בחשבון פתחי אורור וגישה לציוד	בדוגמת עמוד נירוסטה הכולל בסיס ומתקן למסך על פי תוכנית	עמדת הפעלה למסך מגע		
				לא ידוע אם בוצע		1	יש לקחת בחשבון פתחי אורור וגישה לציוד	500*40*15	ספסל צמוד קיר		
				לא בוצע		1		צמוד קיר כדוגמת השילוט על פי תוכנית.	מתקן מעטפת למסך 55 אינץ		
				לא בוצע		1		- המתפקדת כגוף תאורה ומערכת סאונד במידות 2.80*2.80 לגובה 82 כולל פס תאורה היקפי, כמציין בתוכנית	תקרה תלויה		
				לא בוצע		1		טריבונת עץ מסוג בירץ בגמר לכה אפוקסית על פי תוכנית, במידות 760*2.50 לגובה 120. הכוללת 4 שורות ישיבה כולל כריות			
		85,000 ₪	70%	מוכנה להתקנה		1		הכולל משטח עבודה, כיר ושטח אחסון למידות 1.40*60 לגובה 90. בנוי מנירוסטה משטח ומידוף פנימי, מעטפת עץ בגמר לכה אפוקסית	דלפק הדרכה	חדרי הדרכה	
				לא בוצעו. יש לבצע לפי תכנון מחדש		3	יש לקחת בחשבון פתחי אורור וגישה לציוד	יחידת ספריה כוורת נגרות ע"פ תכנית	ספריה		
				מוכנות להתקנה		2		עמדת עבודה - 9 יח' שולחן עבודה כולל משטח במידות 200X100 לגובה 75 וחזית צמודת קיר לגובה 240 הכוללת מתקן למסך	חדר הדרכה		
		120,000 ₪	20%	לא בוצע		13		לפי תכנון מחדש - design to budget	טבע מרכז	שדרת המפעלים	
					מ"ר 20		13		לפי תכנון מחדש - design to budget		טבע קיר
		120,000 ₪		לא בוצע		500			שדה מוטות מוארים בני 2m פלטפורמות בשטח כולל 8 מ' בצורה אמורפית עשויות ממשטח נירוסטה מוגבה על גומיות כולל מנגנון וויברציה חשמלי, עלגבי המשטח מוטות גמישים בגבהים שונים שבקצה העליון שלהם גוף תאורה יצוק בקוטר 18 ממ לגובה 20 סמ', סה"כ כ 500 יחידות, בנוסף 4 מוטות נירוסטה כמעמד למסכי 10 אינץ.		אדמה מרכז
					מ"ר 10		12				אדמה קיר
					מ"ר 28		12				ברום מרכז
		120,000 ₪		לא בוצע			6		לפי תכנון מחדש - design to budget		ברום קיר
							11		לפי תכנון מחדש - design to budget		
		120,000 ₪	לא בוצע			20		לפי תכנון מחדש - design to budget			
		120,000 ₪	לא בוצע			6		פריסקופים 6 יחידות גליל בקוטר 40 סמ' לגובה מתכונן 3 מתוכם תלויות ו3 עומדות כולל מערכת תנועה לכיוון גובה וציר מרכזי, מראה פנימית לצפייה במסך, דלתית שרות ותפעול, ידיות ומשקפת פיסולית, מערכת חיצונית ברצפה ובתקרה של פסי נירוסטה בחיתוך ליזר וצביעה בצבע אפוקסי בגוון משתנה.	איכוס מרכז		
						10			איכוס קיר		
		120,000 ₪	לא בוצע			10		קיר גרפי תדמיני כחלק מקיר התדמיני מגבס	גלגל הידע		
						9		לפי תכנון מחדש - design to budget			

		50,000 ₪	73%	נתלו הכנות ללא קבלת אישור קונסטרוקטור, ארגונית תעביר תכנית נקודות תלייה. גופי התאורה מוכנים למעט פסי הLED SMD והדרייברים. משקל גופי התאורה מוערך בקילוגרמים בודדים. בחלק מהגופים נדרשים תיקוני שבר	ע,פ מפרט	1	9 פתאורה צורני תלוי מתקרת האולם. מעל עמדת הכימיה 23 מ"ר, מעל הכימיה בחיינו 10 מ"ר, מעל הטריבונוה 23 מ"ר. בנוי מצינורות פרספקס חלבי בקוטר 8 ס"מ, כולל תאורת לד צבעונית. דוגמת VARIO LED LINER VENUS נוריות לד RGB 10W PERMETER ושליטה או ש"ע מאושר כולל דרייבר נשלט DMX וכולל פרופיל אלומיניום להתקנה פנימית וכל אביזרי החשמל.		גופי תאורה התלויים בחלל
		80,000 ₪	15%	לא בוצע	מ"ר 140	5	קיר תדמית בנוי מגבס כולל רדיוסים בקצוות וחיבור לקירות מעטפת בניין, ע"פ תכנית בגימור מדבקה לדפוס 46.5 לגובה 3.05	קיר תדמית	קיר גבס
		150,000 ₪	15%	לא בוצע	מ"ר 185	1	קיר מתעגל דו צידי- צורני לגובה 3.05 באורך כלי 60' ובשטח 42 מ"ר כולל כל הנישות והפתחים למסכים, קופסאות האור ולבינוי העמדות השונות מצדי הקיר. בחתך צוקל תחתון משמש ליניקה ושחרור אויר למיזוג, ופתחי שירות בדופן כמוסן צוקל עליון למ.א קירי ותאורה נסתרת בהיקף. הקיר בנוי מסגרות מתכת וחיפוי חיצוני MDF או דיקט גמיש 12 מ"מ בגמר שפכטל וצבע. כולל רצפה צפה בפנים הקיר.	קיר אמצע	קיר מתעגל דקורטיבי יחידה מרכזית ויחידה קטנה.
		250,000 ₪	15%	לא בוצע, הנחיות לגבי עיבוי קורה הועברו למשרד האדריכלים של המבנה. יש לוודא ביצוע קונסטרוקטיבי		3	16 י' דלתות מסתובבות בתנועה חשמלית למידות 1.75*2.85, על גבי הדלתות 6 מסכי לד 46 אינץ לכל דלת כמצוין בתוכנית AV. בחלק התחתון של הדלת מעטפת פח לגובה 64 ס"מ ובגב הדלת מעטפת פח על גבי קונסטרוקציית מתכת 1.74*2.8	דלתות אקוסטיות חשמליות בייצור מיוחד	דלתות אקוסטיות
		2,145,000 ₪							סה"כ